

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會 函

受文者：本會文書組

重劃會址：宜蘭縣蘇澳鎮新榮路 133 巷 15 之 1 號
電話：(03)990-5168、950-9858、950-0658
傳真：(03)950-2558
承辦人：蕭宇慈發文日期：中華民國 113 年 9 月 20 日
發文字號：慶安重字第 1130900021 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明四主旨：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會第 15 次理事會會議紀錄，請
臺端於公告期間前往公告地點閱覽，請查照。

說明：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 17 條規定辦理。
- 二、宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會第 15 次理事會會議紀錄，業經宜蘭縣政府 113 年 9 月 11 日府地開字第 1130152329 號函備查在案，本會依法在會址公告旨揭會議紀錄。
- 三、公告地點：本會會址(宜蘭縣蘇澳鎮新榮路 133 巷 15 之 1 號)。
- 四、隨函檢送宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會第 15 次理事會會議紀錄及宜蘭縣政府備查函影本各 1 份。
- 五、本重劃區已設立專屬網站，日後有關重劃各階段相關作業、程序等相關資料將登載於該網站上，臺端可掃描 QRcode 或至該網站 <https://qingan.hylestar.com.tw/> 查詢。

正本：全區土地所有權人及相關人
副本：宜蘭縣政府、本會文書組宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會
理事長 特采聯開發有限公司

檔 號：

保存年限：

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會 公告

發文日期：中華民國 113 年 9 月 20 日

發文字號：慶安重字第 1130900020 號

重劃會址：宜蘭縣蘇澳鎮新榮路 133 巷 15 之 1 號

電話：(03)990-5168、950-9858、950-0658

傳真：(03)950-2558

主 旨：公告宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會第 15 次理事會會議紀錄。

依 據：獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 17 條規定暨宜蘭縣政府 113 年 9 月 11 日府地開字第 1130152329 號函辦理。

公告事項：

一、公告期間：民國 113 年 9 月 24 日上午 9 時起。

二、公告地點：本會會址(宜蘭縣蘇澳鎮新榮路 133 巷 15 之 1 號)。

三、公開閱覽時間：公告期間每日上午 9 時至 12 時及下午 1 時 30 分至 5 時 30 分。



宜蘭縣政府 函

地址：260011宜蘭縣宜蘭市南津里13鄰縣
政北路1號

承辦人：科員 方子威

電話：(03)9251000#1219

電子信箱：Ykuma@mail.e-land.gov.tw

受文者：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

發文日期：中華民國113年9月11日

發文字號：府地開字第1130152329號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三（另送）

主旨：所送「宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃區第十五次理事
會會議紀錄」，備查，請查照。

說明：

- 一、復貴會113年9月4日慶安重字第1130900007號函。
- 二、按「會員大會及理事會召開時，應函請直轄市或縣（市）
主管機關派員列席；會議紀錄應送請備查，並於會址公告
及通知相關土地所有權人。」為獎勵土地所有權人辦理市
地重劃辦法第17條所明定。旨揭會議紀錄請依前開規定於
重劃會會址公告及通知土地所有權人。
- 三、檢還旨揭第十五次理事會會議紀錄（含簽到簿）及議案表
決 票正本各1份，請於發文日起10日內派員領回。

正本：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

副本：本府地政處



宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會第十五次理事會 會議紀錄

壹、會議時間：中華民國 113 年 8 月 29 日（星期四）下午 1 時 50 分

貳、會議地點：宜蘭縣蘇澳鎮新榮路 133 巷 15 之 1 號

參、出席人員：詳如簽到簿

肆、列席人員：詳如簽到簿

伍、主席：特采聯開發有限公司指派代表陸紀康

紀錄：蕭宇慈

陸、主席報告：本會設理事 7 人，今日出席理事 7 人，另有候補理事 1 名列席，符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本席宣佈會議正式開始。

柒、報告事項：

報告事項一：本重劃區工作進度報告。

說明：

- 一、本重劃區工作進度執行，彙整重劃進度紀要（附件 1）。
- 二、理事若有意見，請提會討論。

報告事項二：113 年第一次重劃工程品質督導。

說明：

- 一、依據本會第十一次理事會案由一之決議暨本會重劃工程品質督導小組作業要點辦理。
- 二、本會重劃工程品質督導小組於 113 年 8 月 29 日辦理 113 年第一次工程品質督導，督導重點項目及對施工及監造單位指示事項，理事若有意見，請提會討論。

報告事項三：本重劃區土方工程數量修正情形。

說明：

- 一、依據本會第十四次理事會案由一之決議辦理。
- 二、本重劃公共設施工程第一次工程設計變更書圖業經宜蘭縣



政府 112 年 11 月 8 日府地開字第 1120179876 號函准予核定在案，原經核定工程預算書之土方工程數量為 128 萬 8,683 立方公尺，惟經本會承攬廠商永達營造股份有限公司重新核算後數量為 236 萬 9,213 立方公尺(依工程進度現場實際數量追加減)，並於 112 年 9 月 26 日慶安重字第 1120900025 號函提送土方工程數量修正計算書請宜蘭縣政府備查，但未獲宜蘭縣政府同意，截至目前為止亦未取得共識。

三、理事若有意見，請提會討論。

主席發言：因重劃區缺土嚴重，原核准土方量申請已接近額滿，無法申請進土數量，嚴重影響進度，如以此緩慢進土進度，導致交地期程落後，將影響土地所有權人權益，現委由技師重新核算土方數量，並於 113 年 8 月 26 日再次檢送土方計畫書請宜蘭縣政府審核。

捌、議案討論：

案由一、重劃前、後地價，提請審議案。

說明：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 13 條、第 14 條、第 30 條及本會章程第 6 條規定授權理事會辦理。
- 二、本重劃區工程業於 110 年 11 月 17 日開工，原於第 5 次理事會通過重劃前後地價勘估作業委託由利眾不動產估價師事務所配合辦理，惟該事務所估價師因個人健康因素表示將無法勝任，恐影響重劃作業進度，故提出終止委任。本會於第 8 次理事會提出報告事項，改委由立固不動產估價師聯合事務所辦理重劃前、後地價查估作業，並將查定之重劃前、後地價提請本次理事會決議通過後，依「宜蘭縣土地所有權人申請自辦市地重劃審查作業要點」第 12 點規定，報請宜蘭縣政府提交宜蘭縣地價及標準地價評議委員會評議之。
- 三、若於評議期間，宜蘭縣政府主管機關或宜蘭縣地價及標準地價評議委員會認為重劃前、後地價須再調整、修正而重報評議時，授權理事長委託立固不動產估價師聯合事務所依主



管機關之意見逕行修正後，由理事長代表理事會及重劃會提宜蘭縣地價及標準地價評議委員會評定。

辦法：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、本案提請理事會議決。

賴輝達候補理事發言：重劃後的地價是重劃後的公告土地現值嗎？

主席發言：市地重劃前後之地價查估是作為市地重劃交換分配、計算負擔之基礎，與土地公告現值不同。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

案由二、為本重劃區辦理公告禁止或限制事項，提請審議案

說明：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 13 條、第 14 條、第 29 條及本會章程第 6 條規定授權理事會辦理。
- 二、為避免土地所有權人於重劃作業期間辦理土地移轉、分割或建築改良物之新建、增建、改建或重建及採取土石或變更地形等事項，致增加辦理重劃之阻礙，影響重劃工程之施設，本重劃區實有辦理公告禁止及限制事項之必要。
- 三、本公告禁止及限制期間擬自 113 年 11 月 1 日起至 114 年 10 月 31 日止，共計一年。本案提請理事會決議通過後，另函送請宜蘭縣政府辦理公告禁止或限制下列事項：
 - (一)土地移轉、分割。
 - (二)建築改良物之新建、增建、改建或重建及採取土石或變更地形。



辦法：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、提請理事會議決。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

案由三、為本重劃區內原馬賽大排上游廠商污水管排放口遷移一事，提請審議案。

說明：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條辦理。
- 二、本重劃區期望打造與自然生態結合的優質住宅環境，生態復育的景觀河道，為使河道確保水質清澈，居住生活與水源相結合，使居民能夠更親近水景休憩，故要求原馬賽大排上游廠商（東碱股份有限公司蘇澳總廠（計 2 支）及金春勝食品冷凍股份有限公司（計 1 支））之 3 支污水管排放口遷移改道，禁止排放於馬賽大排內，以維護重劃區綠化生態復育之環境。
- 三、本案議決通過後，請律師擬文發函通知前項馬賽大排上游廠商配合辦理。

辦法：


- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、提請理事會議決。

主席發言：請宜蘭縣政府協助與廠商溝通協調，以維護重劃區內外居民用水安全與環境生態。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

案由四、本重劃區內滯洪池、馬賽大排（W 幹線）、V 幹線邊坡變更設計，擬向宜蘭縣政府再申請新城溪疏濬砂石，以取得卵石一事，提請審議案。

說明：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條、第 32 條暨本會章程第 10 條規定理事會權責辦理。
- 二、本重劃區公共設施工程第一次工程設計變更書圖業經宜蘭縣政府 112 年 11 月 8 日府地開字第 1120179876 號函准予核定在案。
- 三、滯洪池、馬賽大排（W 幹線）、V 幹線邊坡原設計為砌卵石，現因卵石取得不易，故擬採用其他方式作為坡面材料，分別以片岩、抵石子、砌卵石，部分保留原 pc 面，部分以植生綠化，多樣化呈現生態渠道的樣貌。
- 四、若保留滯洪池 A、B、C 原設計底板鋪設卵石，再加上 V 幹線、馬賽大排（W 幹線）邊坡鋪設卵石，大量卵石的取得會是一筆龐大的費用支出。為了減輕土地所有權人負擔，擬向宜蘭縣政府再申請新城溪疏濬砂石，以取得卵石作為馬賽大排（W 幹線）、滯洪池、V 幹線邊坡鋪設使用，並減輕土地所有權人負擔。

辦法：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、提請理事會議決。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 7 人，不同意

理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

案由五、向宜蘭縣政府提「變更蘇澳（新馬地區）主要計畫（配合新城溪以南、三號道路以北地區細部計畫（第一次通盤檢討））案」未獲回復一事，提請審議。

說明：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條、第 32 條暨本會章程第 10 條規定理事會權責辦理。
- 二、旨揭細部計畫變更經第 14 次理事會決議通過，本會前以 113 年 3 月 28 日慶安重字第 1130300023 號函向宜蘭縣政府提申請，截至 113 年 8 月 16 日仍未獲回復，亦未安排會議查，故擬再次發文催請宜蘭縣政府傾聽民意並儘速排會查。

辦法：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、提請理事會議決。

主席發言：宜蘭縣政府以 113 年 8 月 19 日府建管字第 1130052157 號函回復本會所提都市計畫變更，仍請依原公告發布實施之都市計畫及核准市地重劃辦理。建議全體土地所有權人應重視自身權益，繼續積極爭取本區容積率及建蔽率。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

案由六、本重劃區土地改良物複估（第三次查估）清冊，提請審議。

說明：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 31 條暨市地重劃實施辦法第 38 條規定辦理。
- 二、本重劃區內應行拆遷之土地改良物補償數額（第一次查估）業經本會第八次理事會審議通過，並經宜蘭縣政府 111 年 1 月 11 日府地開字第 1110002349 號函同意備查（\$96,246,442）。複估（第二次查估）業經本會第九次理事會審議通過，並經宜蘭縣政府 111 年 6 月 7 日府地開字第 1110085726 號函同意備查（\$28,837,639）。
- 三、惟本會實際工程進行中，發現尚有土地改良物未予查估，經通知土地所有權人並偕同不動產估價師等相關人員現場認定並辦理複估（第三次查估），其複估補償金額（\$66,591）業經查定完成。
- 四、前揭土地改良物拆遷補償複估（第三次查估）清冊提請本次理事會決議通過後，另函請宜蘭縣政府備查，並於備查後由本會依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 2 條規定準用市地重劃實施辦法第 38 條規定，將補償數額及拆除期限公告 30 日，並通知土地改良物所有權人。
- 五、公告期滿土地改良物所有權人如無異議，即由該土地改良物所有權人（即受補償人）具結領取；如公告期間，土地改良物所有權人對於補償數額提出異議或拒不拆遷時，由理事會邀集當事人予以協調，協調不成時，由理事會依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 31 條暨本會章程第 13 條規定，報請宜蘭縣政府以合議制方式調處；不服調處結果者，應於 30 日內訴請司法機關裁判；逾期不訴請裁判，且拒不拆遷者，本會得將補償數額授權理事長依法提存後，訴請司法機關裁判。自辦市地重劃進行中，重劃範圍土地所有權人阻撓重劃施工者，應由理事會協調；協調不成時，本會授權




理事長得訴請司法機關裁判。

辦法：

- 一、本案提請理事會議決議通過後，依說明四、五辦理。
- 二、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 三、提請理事會議決。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

案由七、本重劃區重劃總工程進度將達百分之七十五申請主管機關查核案，提請審議。



說明：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條、第 32 條暨本會章程第 10 條規定理事會權責辦理。
- 二、第一次工程設計變更書圖業經宜蘭縣政府 112 年 11 月 8 日府地開字第 1120179876 號函准予核定在案。
- 三、本重劃區工程業於 110 年 11 月 17 日開工，迄今工程實際執行進度約為百分之七十三（統計至 113 年 8 月 16 日），預計 9 月中旬總工程進度將達百分之七十五，屆時將依法向宜蘭縣政府申請查核。

辦法：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、提請理事會議決。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 7 人，不同意

理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

**案由八、有關中華電信股份有限公司要求本會給付遷移費用案，
提請審議。**

說明：

- 一、依中華電信股份有限公司宜蘭營運處（以下稱中華電信）112 年 9 月 28 日宜規設字第 1120000705 號函及 113 年 7 月 29 日宜規設字第 1130000439 號函辦理。
- 二、依中華電信來函稱「依據電信線路遷移費用及電信基礎設施損壞賠償負擔辦法第 9 條第 1 項：電信線路因配合辦理都市計畫法規定之公共設施建設、土地重劃或區段徵收必須永久遷移者，設置者應即配合辦理並負擔全部遷移費用。其屬臨時遷移時，由辦理規劃單位、參加重劃土地所有人或需用土地人全額負擔遷移費用辦理。」並檢附電信管線遷移費用明細表及設計量如附件 2，所需遷移工料費用計新台幣 484 萬 1,870 元整。
- 三、惟本重劃區經核定之弱電管道工程已將弱電相關手孔管路建置完成，中華電信配合之遷移工程性質應屬「永久遷移」而非「臨時遷移」，故中華電信不應再要求本會給付該費用，徒增全區土地所有權人負擔，經本會與中華電信多次協商仍未獲共識，提請理事會議決。

辦法：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、提請理事會議決。

主席發言：依平均地權條例施行細則第 82-1 條第一項第 4 款規定：
「新設電信採架空方式辦理者，所需工程費用由管線事



業機關（構）全部負擔；採地下化方式辦理者，管線之土木工程費用，由參加重劃土地所有權人負擔三分之一，管線事業機關（構）負擔三分之二。」另，依同條第四項規定，土地所有權人自行辦理市地重劃管線工程費用之分擔，得參照第一項規定，以個案協商方式辦理。中華電信於 109 年 10 月 20 日「宜蘭縣共同管道及相關道路設施配置原則訂定後自辦市地重劃會、電力電信管線單位之管線埋設及工程費用分攤協調會議」主張由重劃會自行負擔，重劃會亦同意負擔。

張晉誠理事發言：本重劃區之弱電管道工程費用既已由全區土地所有權人負擔，該遷移工料費用不應再由土地所有權人負擔。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 0 人，不同意理事人數為 7 人，符合出席理事三分之二以上不同意之法定規定，本案不同意給付遷移工料費用計新台幣 484 萬 1,870 元整。

案由九：本重劃區配電管路工程費用及支付情形案，提請審議。

說明：

- 一、依據本會第九次理事會案由四之決議辦理。
- 二、本重劃區配電管路工程由台灣電力股份有限公司（以下簡稱台電公司）規劃、發包及監造施工，費用由台電公司依規定通知重劃會繳款。（繳款單據如附件 3）
- 三、本會應繳費用及支付情形如下表：

期別	金額(元)	支付情形
第一期(宜供 005 工區 3)	30,213,779	111 年 9 月 5 日付訖
第二期(宜供 006 工區 4)	39,166,647	112 年 1 月 7 日付訖
第三期(宜供 004 工區 2)	32,601,427	113 年 3 月 20 日付訖
第四期(宜供 003 工區 1)	15,312,637	113 年 6 月 27 日付訖
合計	117,294,490	

辦法：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、提請理事會議決。

主席發言：費用分擔依據平均地權條例施行細則第 82-1 條第 1 項第 3 款規定：「新設電力採架空方式辦理者，所需工程費用由參加重劃土地所有權人與管線事業機關（構）各負擔二分之一；採地下化方式辦理者，管線之土木工程費用，由參加重劃土地所有權人與管線事業機關（構）各負擔二分之一。」故上表費用係由台電公司依前述規定計算並通知重劃會繳款。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

案由十：本重劃區特高壓遷移下地工程費用及支付情形案，提請審議。

說明：

- 一、依據本會第九次理事會案由五之決議辦理。
- 二、本重劃區特高壓遷移下地工程由台電公司規劃、發包及監造施工，費用由台電公司依規定通知重劃會繳款。（如附件 4）
- 三、本會應繳費用及支付情形如下表：

期別	金額(元)	支付情形
第 1 階段(#4 連接站~#7 連接站)	3,759 萬	111 年 10 月 17 日付訖
第 2 階段 (#7 連接站及#8 鐵塔補強)	1,260 萬	將於 113 年 9 月 30 日前完成繳納
合 計	5,019 萬	

辦法：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、提請理事會議決。

主席發言：依據台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 108 年 10 月 4 日「69KV 羅東~蘇澳線#19~#22（共架龍德~蘇澳線#4~#7 下地工程）」會勘結論，本重劃區內架空線路配合辦理下地，並費用分擔依據平均地權條例施行細則第 82-1 條第 1 項及台電公司「營業規章」第 95 條規定各半負擔遷移工料費。故上表費用係由台電公司依前述規定計算並通知重劃會繳款。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

臨時動議一、有關臺灣化學纖維股份有限公司（龍德廠）（以下簡稱臺化公司）請求本會酌予經費補助一事，提請審議。

說明：

- 一、臺化公司之既有管線（輸送原料）位於慶安段 378 地號土地下，重劃後為公園用地（兼供滯洪池使用），該既有管線年限已久，恐有鏽蝕滲漏之情形，為重劃區土地所有權人及鄰近居民安全考量，爰請臺化公司研議遷移該管線。
- 二、臺化公司經評估後擬廢止該既有管線，改以陸運方式從港口載運原料至其廠區，請求本會酌予經費補助。

辦法：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行

之。

二、提請理事會議決。

決議：經全體出席理事進行表決，同意理事人數為 0 人，不同意理事人數為 7 人，符合出席理事三分之二以上不同意之法定規定，本案不同意酌予經費補助。

玖、散會：下午 3 時



重劃工作進度報告

附件 1

序號	正在辦理中之工作項目	執行情形	備註
1	徵求土地所有權人同意	截至 112 年 9 月 28 日止，目前取得私有土地所有權人數共 498 人，佔全區私有土地所有權人總人數 63.60%，私有土地所有權人面積 494,838.34 平方公尺，佔全區私有土地所有權人面積 69.22%。	
2	會員大會	宜蘭縣政府准予備查第三次會員大會會議紀錄、出席及議案統計表等資料，並於會址公告。	①宜蘭縣政府 110 年 4 月 16 日府地開字第 1100059716 號函 ②重劃會 110 年 4 月 29 日慶安重字第 1100400006 號函
3	理事會	宜蘭縣政府准予備查第 13 次理事會紀錄，並於會址公告。 宜蘭縣政府准予備查第 14 次理事會紀錄，並於會址公告。	①宜蘭縣政府 112 年 6 月 1 日府地開字第 1120097477 號函 ②重劃會 112 年 6 月 16 日慶安重字第 1120600021 號函 ③宜蘭縣政府 113 年 1 月 9 日府地開字第 1130005506A 號函 ④重劃會 113 年 1 月 19 日慶安重字第 1130100019 號
4	監事會	113 年 7 月 24 日召開 113 年度第一次監事會議審議財務報表查核結果。 113 年 7 月 30 日檢送 113 年度第一次監事會議紀錄。	①重劃會 113 年 7 月 15 日慶安重字第 1130700011 號 ② 113 年 7 月 30 日慶安重字第 1130700028 號
5	申請核准實施市地重劃	109 年 5 月 1 日向宜蘭縣政府申請核准實施市地重劃。 109 年 8 月 15 日宜蘭縣政府於宜蘭縣立文化國中舉辦重劃計畫書(草案)聽證會議。 110 年 5 月 28 日檢送宜蘭縣市地重劃委員會 110 年第 3 次會議紀錄決議核准實施市地重劃。 110 年 9 月 30 日宜蘭縣政府核定重劃計畫書。 110 年 10 月 1 日發文通知區內土地所有權人及已知之利害關係人辦理公告重劃計畫書(公告期間自 110 年 10 月 6 日至 110 年 11 月 4 日止共計 30 日)。	①重劃會 109 年 5 月 1 日慶安重字第 1090500001 號函 ②宜蘭縣政府 109 年 6 月 30 日府地開字第 1090103970A 號、1090103970B 號函 ③宜蘭縣政府 110 年 5 月 28 日府地開字第 1100088968C 號 ④宜蘭縣政府 110 年 9 月 30 日府地開字第 1100158429 號函 ⑤重劃會 110 年 10 月 1 日慶安重字第 1101000002 號函

重劃工作進度報告

附件 1

序號	正在辦理中之工作項目	執行情形	備註
6	出流管制計畫書審查	<p>社團法人台灣省水利技師公會審查結論建議通過。</p> <p>宜蘭縣政府准予核定出流管制計畫書。</p> <p>110年12月2日申報出流管制計畫於11月17日開工。</p> <p>110年12月6日宜蘭縣政府核准出流管制計畫申報開工。</p> <p>112年10月6日檢送出流管制計畫書(第一次變更)至縣府審查。</p> <p>113年3月29日「出流管制計畫書(第一次變更)」准予核定。</p>	<p>①社團法人台灣省水利技師公會 109年6月11日省水技公字第1090611003號函</p> <p>②宜蘭縣政府 109年9月28日府水工字第1090159883號函</p> <p>③重劃會 110年12月2日慶安重字第1101200002號函</p> <p>④宜蘭縣政府 110年12月6日府水工字第1100198372號函</p> <p>⑤重劃會 112年10月6日慶安重字第1121000008號函</p> <p>⑥宜蘭縣政府 113年3月29日府水工字第1130052275號函</p>
7	地上物查估	<p>110年10月22日發文通知區內土地所有權人及相關人自110年11月8日至11月11日進行土地改良物查估作業。</p> <p>111年1月12日通知區內土地改良物所有權人辦理公告重劃區內應行拆遷之土地改良物查估補償清冊、報告書暨應行拆遷期限(公告期間自111年1月18日至111年2月17日止共計30日)。</p> <p>111年3月15日發文通知自111年3月23日至3月24日進行土地改良物複估(第二次)作業。</p> <p>111年6月9日通知區內土地改良物所有權人辦理公告重劃區內應行拆遷之土地改良物查估補償清冊(複估)、報告書暨應行拆遷期限(公告期間自111年6月15日至111年7月14日止共計30日)。</p> <p>通知113年7月31日辦理土地改良物複估(第三次)作業。</p>	<p>①重劃會 110年10月22日慶安重字第1101000009號函</p> <p>②重劃會 111年1月12日慶安重字第1110100015號函</p> <p>③重劃會 111年3月15日慶安重字第1110300013號函</p> <p>④重劃會 111年6月9日慶安重字第1110600011號函</p> <p>⑤重劃會 113年7月23日慶安重字第1130700022號</p>

重劃工作進度報告

附件 1

序號	正在辦理中之工作項目	執行情形	備註
8	工程規劃設計	<p>109年11月25日重劃會召開工程設計研商會議。</p> <p>109年12月7日宜蘭縣蘇澳鎮公所召開重劃工程設計說明會。</p> <p>110年3月22日檢送道路及雜項工程、路燈工程、雨水下水道工程、污水下水道工程、標線標誌及號誌工程、弱電管道工程、景觀工程預算書圖審查。</p> <p>110年4月30日宜蘭縣政府召開公共工程設計規劃及預算書圖審查會議。</p> <p>110年10月14日宜蘭縣政府核定第三次修正後工程預算書圖。</p> <p>110年10月15日檢送工程監造計畫。</p> <p>110年11月15日工程監造計畫書備查。</p> <p>110年11月16日報請宜蘭縣政府重劃工程申請11月17日開工。</p> <p>110年11月18日核准同意開工。</p> <p>111年4月29日報請宜蘭縣政府自111年5月2日第二工區(污水管線、排水箱涵工程)開工。</p> <p>111年5月4日備查第二工區開工。</p> <p>111年7月20日檢送第一次工程變更設計預算書圖。</p> <p>111年8月26日檢送第二次工程變更設計預算書圖併前次變更設計書圖一併審查。</p> <p>111年8月31日檢送道路工程變更設計圖併前次變更設計書圖一併審查。</p> <p>111年10月12日第一次工程變更設計審查會議。</p> <p>112年2月22日檢送第一次工程變更設計預算書圖。</p> <p>112年3月9日第一次工程變更設計預算書圖(第一次修正)審查意見，請依修正後再行送府審查。</p>	<p>①重劃會109年11月16日慶安重字第1091100009號函</p> <p>②宜蘭縣蘇澳鎮公所109年12月1日蘇鎮建字第1090019526號函</p> <p>③重劃會110年3月22日慶安重字第1100300015號函</p> <p>④宜蘭縣政府110年4月14日府地開字第1100060732號函</p> <p>⑤宜蘭縣政府110年10月14日府地開字第1100154320號函</p> <p>⑥重劃會110年10月15日慶安重字第1101000004號函</p> <p>⑦宜蘭縣政府110年11月15日府地開字第1100182014號函</p> <p>⑧重劃會110年11月16日慶安重字第1101100013號函</p> <p>⑨宜蘭縣政府110年11月18日府地開字第1100189574號函</p> <p>⑩重劃會111年4月29日慶安重字第111040013號函</p> <p>⑪宜蘭縣政府111年5月4日府地開字第1110067507號函</p> <p>⑫重劃會111年7月20日慶安重字第1110700015號函</p> <p>⑬重劃會111年8月26日慶安重字第1110800034號函</p> <p>⑭重劃會111年8月31日慶安重字第1110800041號函</p> <p>⑮宜蘭縣政府111年9月27日府地開字第1110150159號函</p> <p>⑯重劃會112年2月22日慶安重字第1120200018號函</p> <p>⑰宜蘭縣政府112年3月9日府地開字第1120040064號函</p>

重劃工作進度報告

附件 1

序號	正在辦理中之工作項目	執行情形	備註
8	工程規劃設計	112年3月29日檢送第一次工程變更設計預算書圖(第一次修正)。 112年5月1日第一次工程變更設計預算書圖(第一次修正)審查意見，請依修正後再行送府審查。 112年5月8日檢送第一次工程變更設計預算書圖(第二次修正)。 112年5月23日第一次工程變更設計預算書圖(第二次修正)審查意見，請依修正後再行送府審查。 112年10月6日檢送第一次工程變更設計預算書圖(第三次修正)。 112年11月8日第一次工程變更設計預算書圖(第三次修正)准予核定。 113年7月1日檢送第二次工程變更設計預算書圖。	⑱重劃會 112年3月29日慶安重字第 1120300018 號函 ⑲宜蘭縣政府 112年5月1日府地開字第 1120077915 號函 ⑳重劃會 112年5月8日慶安重字第 1120500006 號函 □宜蘭縣政府 112年5月23日府地開字第 1120084234 號函 ㉑重劃會 112年10月6日慶安重字第 1121000006 號函 ㉒宜蘭縣政府 112年11月8日府地開字第 1120179876 號函 ㉓重劃會 113年7月1日慶安重字第 1130700004 號函
9	申請於實施自辦市地重劃期間減免地價稅或田賦	110年11月9日發文申請於實施自辦市地重劃期間減免地價稅或田賦。 110年11月22日同意自111年重劃期間免徵地價稅或田賦一案。	①重劃會 110年11月9日慶安重字第 1101100009 號函 ②宜蘭縣政府 110年11月22日府地開字第 1100190766 號函
10	辦理聘僱外國人許可	宜蘭縣政府核發「民間重大經建工程之計畫、工程金額及工程證明」。 宜蘭縣政府再次核發「民間重大經建工程之計畫、工程金額及工程證明」。 宜蘭縣政府核發「民間重大經建工程申請延長工期留用外籍營造工證明」。	①宜蘭縣政府 110年12月10日府地開字第 1100196862 號函 ②宜蘭縣政府 111年3月14日府地開字第 1110032447 號函 ③宜蘭縣政府 113年7月8日府地開字第 1130107154A 號
11	施工說明會	111年1月10日施工前說明會。 111年3月23日施工說明會(第一場)。 111年4月7日與里長及里民代表施工前溝通說明會。	①重劃會 110年12月17日慶安重字第 1101200019 號函 ②重劃會 111年3月17日慶安重字第 1110300015 號函 ③重劃會 111年4月21日慶安重字第 1110400009 號函

重劃工作進度報告

附件 1

序號	正在辦理中之工作項目	執行情形	備註
12	重劃區範圍邊界測量	<p>111年4月20日申請辦理重劃區範圍邊界測量。</p> <p>111年5月4日宜蘭縣羅東地政事務所通知繳交作業費85萬元。</p> <p>111年6月14日宜蘭縣羅東地政事務所檢送重劃區範圍邊界之土地複丈成果圖。</p>	<p>①重劃會 111 年 4 月 20 慶安重字第 1110400008 號函</p> <p>②宜蘭縣羅東地政事務所 111 年 5 月 4 日羅地測字第 110003645 號函</p> <p>③宜蘭縣羅東地政事務所 111 年 6 月 14 日羅地測字第 1110005529 號函</p>
13	地籍分割	<p>因宜蘭縣政府囑辦地籍逕為分割，訂112年2月15日辦理都市計畫樁位勘測。</p> <p>俟都市計畫樁位檢測完竣，續辦地籍逕為分割。</p> <p>公告「變更蘇澳(新馬地區)新城溪以南、三號道路以北地區細部計畫(第一次通盤檢討)案樁位測定成果簿(修正C464D等八支樁位)」樁位修正公告圖、樁位圖、樁位座標表。(公告期間自112年6月12日至112年7月14日止共計30日)</p> <p>自113年5月10日起，宜蘭縣羅東地政事務所陸續通知土地所有權人有關逕為分割土地權利書狀換發一事。</p>	<p>①宜蘭縣羅東地政事務所 112 年 2 月 3 日羅地測字第 1120000924 號函</p> <p>②宜蘭縣羅東地政事務所 112 年 2 月 18 日羅地測字第 1120001498 號函</p> <p>③宜蘭縣政府 112 年 6 月 6 日府建都字第 1120100811B 號函</p> <p>④宜蘭縣羅東地政事務所 113 年 5 月 10 日收件第 113 年羅登字第 063180 號</p>
14	申請重劃後新段名及段代碼	<p>110年11月9日發文申請辦理重劃後新段名及段代碼。</p> <p>110年11月24日召開重劃區(併辦地籍整理)地籍圖重測範圍研商會議。</p> <p>111年3月23日召開重劃區(併辦地籍整理)地籍圖重測範圍研商會議(第二次)。</p> <p>113年8月1日召開地籍整理後新段別名稱命名暨保留區併辦地籍圖重測會議。</p> <p>重劃區內重劃後新地段名為「新城一段」</p>	<p>①重劃會 110 年 11 月 9 日慶安重字第 1101100010 號函</p> <p>②宜蘭縣政府 110 年 11 月 16 日府地開字第 1100188905 號函</p> <p>③宜蘭縣政府 111 年 3 月 11 日府地開字第 1110037754 號函</p> <p>④宜蘭縣政府 113 年 7 月 22 日府地開字第 1130123567 號函</p> <p>⑤宜蘭縣政府 113 年 8 月 6 日府地開字第 1130130458 號函</p>

重劃工作進度報告

附件 1

序號	正在辦理中之工作項目	執行情形	備註
15	重劃工程品質督導	111年12月26日辦理111年第1次重劃工程品質督導。 112年5月25日辦理112年第1次重劃工程品質督導。 112年12月13日辦理112年第2次重劃工程品質督導。	①重劃會 111 年 12 月 19 日慶安重字第 1111200004 號函 ②重劃會 112 年 5 月 16 日慶安重字第 1120500013 號函 ③重劃會 112 年 12 月 5 日慶安重字第 1121200003 號函



檔 號：
保存年限：

中華電信股份有限公司宜蘭營運處 函

地址：260024宜蘭市東港路二段420號
林立軒、03-9388656
xupxuv0@cht.com.tw

受文者：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

發文日期：中華民國112年9月28日

發文字號：宜規設字第1120000705號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 明細表.pdf (ATTCH1)，設計量2.pdf (ATTCH2) (01001390CH1-1120000705-XC85192541_1.pdf、01001390CH1-1120000705-XC85192541_2.pdf)

主旨：有關貴重劃區於宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃區內要求本公司配合重劃會工程進度，先行提送臨時遷移設計單施工，待後續依實作數量報竣之款項費用，另行函文通知繳費之既有地下線路改架空路由遷移乙案，所需遷移工料費用計新台幣484萬1,870元整，請逕向本營運處繳付，以利工進，請查照。

說明：

- 一、復貴重劃會112年9月15日慶安重字第1120900010號、111年3月23日慶安重字第1110300022號、111年5月24日慶安重字第1110600003號函辦理。
- 二、依據電信線路遷移費用及電信基礎設施損壞賠償負擔辦法第9條第1項：電信線路因配合辦理都市計畫法規定之公共設施建設、土地重劃或區段徵收必須永久遷移者，設置者應即配合辦理並負擔全部遷移費用；其屬臨時遷移時，由辦理規劃單位、參加重劃土地所有人或需用土地人全額負擔遷移費用辦理。
- 三、檢附本營運處電信管線遷移費用明細表及設計量各1份（1

紙)。

四、繳費方式請逕至營運窗口繳費或至金融機構匯款，匯款帳號資料如下：

(一)金融機構名稱：臺灣銀行宜蘭分行(004)

(二)帳戶戶名：中華電信股份有限公司宜蘭營運處

(三)帳號：022031030284號

正本：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

副本：電 2023/09/28 文
交 10:30 換 章



裝

訂

線



中華電信宜蘭營運處

配合「慶安段自辦重劃區工程」既有管道路由改臨時架空
 纜線遷移工程費用明細表

遷移地點： 慶安段自辦重劃區			
項次	工程內容	(遷移工程)	小計
1	估需施工費	2411399.05	2,411,399.05
2	估需材料費	2427488.95	2,427,488.95
3	路面修復費		0.00
4	設計費	(1工日計)	2,982.00
合計			4,841,870
總價：新臺幣肆佰捌拾肆萬壹仟捌佰柒拾元整			

聯絡,永達營造股份有限公司

電話:吳春松0931765113

製表:規設科一股林立軒

科長:

林戊添



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
	NH1165055						
1		DNMH	各式人孔清理	1.00		1,950.23	1,950.23
2		DSMHDSH	探尋人孔或手孔	1.00		325.04	325.04
3		DTCLNHH1	配管試通及洗刷	80.00		1,560.18	1,560.18
4		DTCLNMH2	管道通洗(人孔)-第二次	80.00		1,560.18	1,560.18
5					0	5,395.63	5,395.63
6	NHG110072					0.00	0.00
7		AAPESEV	架空纜線加套PE螺旋保護套管	9.00	120.42	585.07	705.49
8		AASAG	既有各式架纜垂直度調整	1.00	62.37	325.04	387.41
9		ACBOLT	裝設膨脹螺絲	24.00	576.00	7,800.91	8,376.91
10		ACBOLT	裝設膨脹螺絲	9.00	216.00	2,925.34	3,141.34
11		ACINSULA	架空電纜心線絕緣	746.00	0.00	7,274.35	7,274.35
12		ACRABOX	裝設RA箱	31.00	17,360.00	20,152.36	37,512.36
13		ACRABOX	裝設RA箱	7.00	3,920.00	4,550.53	8,470.53
14		ACS4CL2H	佈0.4-200P-CCP-LAPS電纜	743.00	192,957.10	34,776.47	227,733.57
15		ACS4CL2H	佈0.4-200P-CCP-LAPS電纜	424.00	110,112.80	19,845.52	129,958.32
16		ACS5CL1H	佈0.5-100P-CCP-LAPS電纜	624.00	128,606.40	29,206.61	157,813.01
17		ACS5CL30	佈0.5-30P-CCP-LAPS電纜	1,288.00	111,746.88	60,285.45	172,032.33
18		ADSUD1HD	拆100P以下自持架纜-廢料	34.00	0.00	773.59	773.59
19		ADSUP2HD	拆200P以上自持架纜-廢料	159.00	0.00	4,651.29	4,651.29
20		AGEXWIRE	用戶宅外引進線整理	4.00	0.00	520.06	520.06
21		AJBOND	架空線路接地線之搭接	52.00	3,474.64	16,901.98	20,376.62
22		AJSCL10	接10P架空電纜	18.00	234.00	15,796.85	16,030.85
23		AJSCL10	接100P架空電纜	2.00	26.00	1,755.21	1,781.21
24		AJSCL1H	接100P架空電纜	2.00	260.00	2,925.34	3,185.34
25		AJSCL20	接20P架空電纜	1.00	26.00	877.60	903.60
26		AJSCL2H	接200P架空電纜	2.00	520.00	4,680.55	5,200.55
27		AJSCL2H	接200P架空電纜	2.00	520.00	4,680.55	5,200.55
28		AJSCL30	接30P架空電纜	2.00	78.00	1,755.21	1,833.21
29		AJSCL30	接30P架空電纜	2.00	78.00	1,755.21	1,833.21
30		AJSCL50	接50P架空電纜	3.00	195.00	2,632.81	2,827.81
31		ATCABLE	原有架空電纜測試	6.10	0.00	3,965.46	3,965.46
32		ATCABLE	原有架空電纜測試	2.00	0.00	1,300.15	1,300.15
33		ATRCABLE	架空電纜汰換後測試	6.10	0.00	11,896.39	11,896.39



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
34		ATRCABLE	架空電纜汰換後測試	2.00	0.00	3,900.46	3,900.46
35		AXOUWIRE	用戶引進線更換(宅外線)	2.00	187.64	1,300.15	1,487.79
36		DDPUH2	拆電桿引上管2管	2.00	0.00	1,300.15	1,300.15
37		DRUPIPE2	引上管套護管油漆2管	4.00	0.00	1,950.23	1,950.23
38		DRCM20	鋪設20cm水泥混凝土路面	162.00	0.00	421,249.25	421,249.25
39		ECAWM4	裝4埠小型壁掛光纜引接箱	7.00	10,108.00	3,640.43	13,748.43
40		ECS4BJ96	佈地下0.4dB-96心-BJF光纜	55.00	5,685.90	2,610.06	8,295.96
41		EJHHC48	手孔內熔接光纜48心及裝接續盒	1.00	1,347.84	8,320.97	9,668.81
42		EJHHC96	手孔內熔接光纜96心及裝接續盒	1.00	1,411.88	11,083.80	12,495.68
43		EJTS4	終端接續光纜4心	7.00	4,739.00	6,370.74	11,109.74
44		EMDFIBER	調整光纜餘長(配管內)	2.00	128.74	1,950.23	2,078.97
45		ES96	測光纜全區間光損失96心	1.00	0.00	3,932.96	3,932.96
46		FCS4BJ12	佈架空0.4dB-12心-BJF光纜	148.00	13,244.52	12,988.52	26,233.04
47		FCS4BJ48	佈架空0.4dB-48心-BJF光纜	332.00	47,406.28	29,136.41	76,542.69
48		FCS4BJ96	佈架空0.4dB-96心-BJF光纜	601.00	88,761.69	52,743.92	141,505.61
49		FJAC1	架空熔接光纜1心及裝接續盒	5.00	4,837.55	18,202.13	23,039.68
50		FJAC12	架空熔接光纜12心及裝接續盒	1.00	2,258.41	4,485.52	6,743.93
51		FJAC4	架空熔接光纜4心及裝接續盒	2.00	1,940.42	7,735.90	9,676.32
52		FJAC8	架空熔接光纜8心及裝接續盒	1.00	973.81	4,160.49	5,134.30
53		FJAC96	架空熔接光纜96心及裝接續盒	1.00	1,411.88	10,856.27	12,268.15
54		PBLO	回傳施工位置座標	58.00	0.00	188.52	188.52
55		PBLO	回傳施工位置座標	2.00	0.00	6.50	6.50
56		PCEMT75A	立7.5M水泥桿-A級	41.00	358,418.72	146,592.14	505,010.86
57		PCEMT80A	立8.0M水泥桿-A級	10.00	95,619.20	35,754.18	131,373.38
58		PCGPLOW3	設犁型3號拉線地鈕	36.00	27,000.00	46,805.47	73,805.47
59		PCGROUND	新立電桿裝設接地線	14.00	7,413.14	4,550.53	11,963.67
60		PCGUUCT	設水泥桿上部拉線或正拉	36.00	16,917.12	30,423.56	47,340.68
61		PCGUWARN	裝設拉線警示管	36.00	16,560.00	11,701.37	28,261.37
62		PCPAINT	電桿漆刷安全標誌	58.00	0.00	18,852.20	18,852.20
63		PCPROP70	新設7.0M撐桿	1.00	8,245.12	3,900.46	12,145.58
64		PCSSBAND	加裝10mm不銹鋼緊束帶	12.00	8,860.50	19,502.23	2,778.23
65		PCSSBAND	加裝10mm不銹鋼緊束帶	17.00	1,175.00	2,762.82	3,935.82
66		PCTWO75	裝設7.5M雙抱桿	3.00	73,109.76	21,452.51	94,562.27



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
67		PCWRITE	書寫及裝釘桿號牌	54.00	907.20	5,265.62	6,172.82
68		PDCEM75A	拆7.5M水泥桿-A料	20.00	0.00	29,253.42	29,253.42
69		PDCEM80A	拆8.0M水泥桿-A料	2.00	0.00	2,925.34	2,925.34
70		PDCEMT70	拆7.0M水泥桿-廢料	2.00	0.00	4,875.57	4,875.57
71		PDGUWIRE	拆上部拉線	21.00	0.00	10,238.70	10,238.70
72		PDLOG	拆下部拉線-含地鈕橫木	21.00	0.00	12,286.44	12,286.44
73		SDDPWIRE	拆收用戶引進線	6.00	0.00	975.11	975.11
74		UCD4FS1H	佈0.4-100P-FS-JF電纜	20.00	2,683.60	1,170.14	3,853.74
75		UCD4FS30	佈0.4-30P-FS-JF電纜	25.00	1,364.00	1,462.67	2,826.67
76		UCD4FS4H	佈0.4-400P-FS-JF電纜	50.00	22,202.00	3,217.88	25,419.88
77		UCDAMPER	裝設防滑止水材	4.00	336.00	1,950.23	2,286.23
78		UDCBBIND	捆綁繳庫廢電纜	208.00	0.00	676.08	676.08
79		UDDJBOX	拆除引接箱	1.00	0.00	325.04	325.04
80		UDUA30	拆地下配纜30P-廢料	15.00	0.00	438.80	438.80
81		UJD10	接10P地下配纜	1.00	1,056.00	780.09	1,836.09
82		UJD1H	接100P地下配纜	4.00	5,851.20	6,240.73	12,091.93
83		UJD2H	接200P地下配纜	1.00	1,702.30	2,600.30	4,302.60
84		UJD2H	接200P地下配纜	1.00	1,702.30	2,600.30	4,302.60
85		UJD30	接30P地下配纜	2.00	2,164.00	1,560.18	3,724.18
86		UJD3H	接300P地下配纜	1.00	1,873.10	3,640.43	5,513.53
87		UJD4H	接400P地下配纜	1.00	2,003.10	4,160.49	6,163.59
88		UJD4H	接400P地下配纜	1.00	2,003.10	4,160.49	6,163.59
89		UJUMPOU	局外跳線	130.00	0.00	6,338.24	6,338.24
90		URAREAH	用戶查線及改接後查修	130.00	0.00	21,127.47	21,127.47
91		URUSER	換纜後查修	3.00	0.00	7,800.91	7,800.91
92		URUSER	換纜後查修	2.00	0.00	5,200.61	5,200.61
93		UXBKC20	換20-C複合端子板1只	1.00	138.60	1,040.12	1,178.72
94		UXDJ10	更換10P弓接箱	26.00	13,962.00	25,352.96	39,314.96
95		UXDJ10	更換10P弓接箱	5.00	2,685.00	4,875.57	7,560.57
96		UXDJ20	更換20P弓接箱	1.00	99.20	975.11	1,074.31
97					1,423,549.93	11,370,969.98	2,794,519.91
98	NHG110101						0.00
99		ACSSCL2H	佈0.5-200P-CCP-LAPS電纜	15.00	5,612.10	702.08	6,314.18
100		ACSSCL30	佈0.5-30P-CCP-LAPS電纜	21.00	1,821.96	982.91	2,804.87



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
101		ADSUP2HA	拆200P以上自持架纜-A料	15.00	0.00	877.60	877.60
102		DDPUH2	拆電桿引上管2管	1.00	0.00	650.08	650.08
103		DPUIPE2	引上管套護管油漆2管	1.00	0.00	487.56	487.56
104		DTCLNHH1	配管試通及洗刷	196.00	0.00	3,822.45	3,822.45
105		PBLO	回傳施工位置座標	2.00	0.00	6.50	6.50
106		PCGROUND	新立電桿裝設接地線	1.00	529.51	325.04	854.55
107		PCPAINT	電桿漆刷安全標誌	2.00	0.00	650.08	650.08
108		PCTWO75	裝設7.5M雙抱桿	1.00	24,369.92	7,150.84	31,520.76
109		PDCEM75A	拆7.5M水泥桿-A料	2.00	0.00	2,925.34	2,925.34
110		PDGUWIRE	拆上部拉線	1.00	0.00	487.56	487.56
111		PDLOG	拆下部拉線-含地鈕橫木	1.00	0.00	585.07	585.07
112		UCD4FS1H	佈0.4-100P-FS-JF電纜	21.00	2,817.78	1,228.64	4,046.42
113		UCD4FS6H	佈0.4-600P-FS-JF電纜	28.00	18,146.52	1,965.83	20,112.35
114		UCDAMPER	裝設防滑止水材	2.00	168.00	975.11	1,143.11
115					53,465.79	23,822.69	77,288.48
116	NHG110112						0.00
117		AAPESEV	架空纜線加套PE螺旋保護套管	24.00	321.12	1,560.18	1,881.30
118		ACBOLT	裝設膨脹螺絲	10.00	240.00	3,250.38	3,490.38
119		ACINSULA	架空電纜心線絕緣	490.00	0.00	4,778.06	4,778.06
120		ACRABOX	裝設RA箱	7.00	3,920.00	4,550.53	8,470.53
121		ACS4CL2H	佈0.4-200P-CCP-L-APS電纜	179.00	46,486.30	8,378.18	54,864.48
122		ACS5CL1H	佈0.5-100P-CCP-L-APS電纜	309.00	63,684.90	14,462.89	78,147.79
123		ACS5CL30	佈0.5-30P-CCP-L-APS電纜	167.00	14,488.92	7,816.51	22,305.43
124		AJBOND	架空線路接地線之搭接	20.00	1,336.40	6,500.76	7,837.16
125		AISCL10	接10P架空電纜	1.00	13.00	877.60	890.60
126		AISCL2H	接200P架空電纜	1.00	260.00	2,340.27	2,600.27
127		AISCL30	接30P架空電纜	7.00	273.00	6,143.22	6,416.22
128		DWKLOITE	工地查勘	1.00	0.00	812.60	812.60
129		ECAWM4	裝4埠小型壁掛光纜引接箱	3.00	4,332.00	1,560.18	5,892.18
130		ECAWM8	裝8埠小型壁掛光纜引接箱	2.00	3,150.00	1,040.12	4,190.12
131		ECS4BJ24	佈地下0.4dB-24心-BJF光纜	95.00	5,859.60	4,508.28	10,367.88
132		ECS4BJ48	佈地下0.4dB-48心-BJF光纜	96.00	7,284.48	4,555.73	11,840.21
133		EDD12	拆地下光纜12心-廢料	220.00	0.00	3,217.88	3,217.88
134		EDD24	拆地下光纜24心-廢料	73.00	0.00	1,067.75	1,067.75



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
135		EDD48	拆地下光纜48心-廢料	123.00	0.00	1,799.09	1,799.09
136		EDD96	拆地下光纜96心-廢料	372.00	0.00	5,441.14	5,441.14
137		EJHHC20	手孔內熔接光纜20心及裝接續盒	1.00	1,209.42	6,760.79	7,970.21
138		EJHHC36	手孔內熔接光纜36心及裝接續盒	2.00	2,660.86	15,276.79	17,937.65
139		EJMD4	全光化模組熔接光纖4心	3.00	10.80	3,120.36	3,131.16
140		EJMD8	全光化模組熔接光纖8心	2.00	14.40	2,535.30	2,549.70
141		EMDFIBER	調整光纜餘長(配管內)	3.00	193.11	2,925.34	3,118.45
142		EMFFIBER	調整光纜餘長(幹管內)	3.00	289.65	2,925.34	3,214.99
143		ES20	測光纜全區間光損失20心	1.00	0.00	1,755.21	1,755.21
144		ES32	測光纜全區間光損失32心	1.00	0.00	2,047.74	2,047.74
145		EXLB-F	新設或換反銀龍光纜標籤紙	4.00	0.00	260.03	260.03
146		FCS4BJ12	佈架空0.4dB-12心-BJF光纜	248.00	22,193.52	21,764.54	43,958.06
147		FCS4BJ24	佈架空0.4dB-24心-BJF光纜	378.00	71,816.22	33,173.38	104,989.60
148		FCS4BJ48	佈架空0.4dB-48心-BJF光纜	221.00	31,556.59	19,395.02	50,951.61
149		FJAC1	架空熔接光纜1心及裝接續盒	1.00	967.51	3,640.43	4,607.94
150		FJAC12	架空熔接光纜12心及裝接續盒	2.00	4,516.82	8,971.05	13,487.87
151		FJAC24	架空熔接光纜24心及裝接續盒	1.00	2,275.82	5,395.63	7,671.45
152		FJAC48	架空熔接光纜48心及裝接續盒	2.00	2,695.68	14,431.69	17,127.37
153		PBLO	回傳施工位置座標	4.00	0.00	13.00	13.00
154		PBLO	回傳施工位置座標	2.00	0.00	6.50	6.50
155		PCEMT75A	立7.5M水泥桿-A級	11.00	96,161.12	39,329.60	135,490.72
156		PCGLOW3	設梨型3號拉線地鈕	6.00	4,500.00	7,800.91	12,300.91
157		PCGROUND	新立電桿裝設接地線	3.00	1,588.53	975.11	2,563.64
158		PCGUUCT	設水泥桿上部拉線或正拉	6.00	2,819.52	5,070.59	7,890.11
159		PCGUWARN	裝設拉線警示管	6.00	2,760.00	1,950.23	4,710.23
160		PCPAINT	電桿漆刷安全標誌	11.00	0.00	3,575.42	3,575.42
161		PCSSBAND	加裝10mm不銹鋼緊束帶	24.00	1,656.00	3,900.46	5,556.46
162		PCWRITE	書寫及裝釘桿號牌	11.00	184.80	1,072.63	1,257.43
163		PDCEM75A	拆7.5M水泥桿-A料	1.00	0.00	1,462.67	1,462.67
164		PDGUWIRE	拆上部拉線	1.00	0.00	487.56	487.56
165		PDLOG	拆下部拉線-含地鈕橫木	1.00	0.00	585.07	585.07
166		UCD4FS2H	佈0.4-200P-FS-JF電纜	20.00	4,900.60	1,170.14	6,070.74
167		UCD5FS1H	佈0.5-100P-FS-JF電纜	70.00	13,637.40	4,095.48	17,732.88
168		UDCBBIND	捆綁繳庫廢電纜	1,079.00	0.00	3,507.16	3,507.16



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
169		UDUA1H	拆地下配纜100P-廢料	93.00	0.00	2,720.57	2,720.57
170		UDUA2H	拆地下配纜200P-廢料	198.00	0.00	5,792.18	5,792.18
171		UJD1H	接100P地下配纜	5.00	7,314.00	7,800.91	15,114.91
172		UJD2H	接200P地下配纜	2.00	3,404.60	5,200.61	8,605.21
173		UMSTPICT	配合勞安管理手機現場拍照及傳送	1.00	0.00	9.75	9.75
174		URUSER	換纜後查修	3.00	0.00	7,800.91	7,800.91
175		UTCABLE	原有地下電纜測試	3.00	0.00	2,340.27	2,340.27
176		UTRCABLE	地下電纜汰換後測試	3.00	0.00	3,900.46	3,900.46
177					430,976.69	339,608.15	770,584.84
178	NHG110117						0.00
179		AAPESEV	架空纜線加套PE螺旋保護套管	9.00	120.42	585.07	705.49
180		AASAG	既有各式架纜垂直度調整	10.00	623.70	3,250.38	3,874.08
181		ACNUMBER	書寫線箱配線區號	1.00	0.00	162.52	162.52
182		ACRABOX	裝設RAX箱	2.00	1,120.00	1,300.15	2,420.15
183		ACS5CL30	佈0.5-30P-CCP-LAPS電纜	49.00	4,251.24	2,293.47	6,544.71
184		AJBOND	架空線路接地線之搭接	6.00	400.92	1,950.23	2,351.15
185		AJSCL10	接10P架空電纜	1.00	13.00	877.60	890.60
186		AJSCL30	接30P架空電纜	1.00	39.00	877.60	916.60
187		ATCABLE	原有架空電纜測試	0.10	0.00	65.01	65.01
188		ATRCABLE	架空電纜汰換後測試	0.10	0.00	195.02	195.02
189		ECDBE4	裝設B-4型光纜配線盒	1.00	572.50	325.04	897.54
190		EJTS4	終端接纜光纜4心	1.00	677.00	910.11	1,587.11
191		EMDFIBER	調整光纜餘長(配管內)	1.00	64.37	975.11	1,039.48
192		ES04	測光纜全區間光損失4心	1.00	0.00	1,235.14	1,235.14
193		FCS4BJ12	佈架空0.4dB-12心-BJP光纜	435.00	38,928.15	38,175.71	77,103.86
194		FIAC1	架空熔接光纜1心及裝接纜盒	1.00	967.51	3,640.43	4,607.94
195		FIAC2	架空熔接光纜2心及裝接纜盒	1.00	968.41	3,705.43	4,673.84
196		FIAC4	架空熔接光纜4心及裝接纜盒	1.00	970.21	3,867.95	4,838.16
197		PBLO	回傳施工位置座標	4.00	0.00	13.00	13.00
198		PCSSBAND	加裝10mm不銹鋼緊束帶	15.00	1,035.00	2,437.79	3,472.79
199		URUSER	換纜後查修	0.10	0.00	260.03	260.03
200					50.75	67,102.79	117,854.22
201	NHG110120						
202		AAPESEV	架空纜線加套PE螺旋保護套管	9.00	120.42	585.07	705.49



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
203		ECAWM4	裝4埠小型壁掛光纖引接箱	5.00	7,220.00	2,600.30	9,820.30
204		ECS4BJ48	佈地下0.4dB-48心-BJF光纖	30.00	2,276.40	1,423.67	3,700.07
205		ECS4BJ96	佈地下0.4dB-96心-BJF光纖	38.00	3,928.44	1,803.31	5,731.75
206		EJHHC24	手孔內熔接光纖24心及裝接續盒	1.00	2,496.82	6,988.32	9,485.14
207		EJHHC48	手孔內熔接光纖48心及裝接續盒	1.00	1,347.84	8,320.97	9,668.81
208		EJHHC96	手孔內熔接光纖96心及裝接續盒	1.00	1,411.88	11,083.80	12,495.68
209		EJTS4	終端接續光纖4心	5.00	3,385.00	4,550.53	7,935.53
210		EMDFIBER	調整光纖餘長(配管內)	2.00	128.74	1,950.23	2,078.97
211		ES96	測光纖全區間光損失96心	1.00	0.00	3,932.96	3,932.96
212		FCS4BJ12	佈架空0.4dB-12心-BJF光纖	176.00	15,750.24	15,445.81	31,196.05
213		FCS4BJ24	佈架空0.4dB-24心-BJF光纖	80.00	15,199.20	7,020.82	22,220.02
214		FCS4BJ48	佈架空0.4dB-48心-BJF光纖	267.00	38,124.93	23,431.99	61,556.92
215		FJAC16	架空熔接光纖16心及裝接續盒	1.00	984.82	4,778.06	5,762.88
216		FJAC2	架空熔接光纖2心及裝接續盒	1.00	968.41	3,705.43	4,673.84
217		FJAC6	架空熔接光纖6心及裝接續盒	1.00	972.01	3,997.97	4,969.98
218		FJAC80	架空熔接光纖80心及裝接續盒	1.00	1,390.87	9,653.63	11,044.50
219		PBLO	回傳施工位置座標	2.00	0.00	6.50	6.50
220		PCSSBAND	加裝10mm不銹鋼緊束帶	17.00	1,173.00	2,762.82	3,935.82
221					96,879.02	114,042.18	210,921.20
222	NHG110166						0.00
223		ACBOLT	裝設膨脹螺絲	1.00	24.00	325.04	349.04
224		ACINSULA	架空電纜心線絕緣	20.00	0.00	195.02	195.02
225		ACRABOX	裝設RA箱	3.00	1,680.00	1,950.23	3,630.23
226		ACS5CL30	佈0.5-30P-CCP-LAPS電纜	80.00	6,940.80	3,744.44	10,685.24
227		ADSUDIHA	拆100P以下自持架纜-A料	16.00	0.00	728.09	728.09
228		ADSUDIHD	拆100P以下自持架纜-廢料	48.00	0.00	1,092.13	1,092.13
229		AGEXWIRE	用戶宅外引進線整理	4.00	0.00	520.06	520.06
230		AJBOND	架空線路接地線之搭接	3.00	200.46	975.11	1,175.57
231		AJSL10	接10P架空電纜	2.00	26.00	1,755.21	1,781.21
232		AJSL30	接30P架空電纜	1.00	39.00	877.60	916.60
233		ARAREAH	用戶查線及改接後查修	4.00	0.00	650.08	650.08
234		ATCABLE	原有架空電纜測試	0.30	0.00	195.02	195.02
235		ATRCABLE	架空電纜汰換後測試	0.30	0.00	585.07	585.07
236		DWKLOTTE	工地查勘	1.00	0.00	812.60	812.60




設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
237		PBLO	回傳施工位置座標	2.00	0.00	6.50	6.50
238		PCEMT75A	立7.5M水泥桿-A級	2.00	17,483.84	7,150.84	24,634.68
239		PCGROUND	新立電桿裝設接地線	1.00	529.51	325.04	854.55
240		PCGUUCT	設水泥桿上部拉線或正拉	1.00	469.92	845.10	1,315.02
241		PCGUWARIN	裝設拉線警示管	1.00	460.00	325.04	785.04
242		PCPAINT	電桿漆刷安全標誌	2.00	0.00	650.08	650.08
243		PCSSBAND	加裝10mm不銹鋼緊束帶	6.00	414.00	975.11	1,389.11
244		PCWRITE	書寫及裝釘桿號牌	2.00	33.60	195.02	228.62
245		PDCEMT75	拆7.5M水泥桿-廢料	2.00	0.00	4,875.57	4,875.57
246		PDGUWIRE	拆上部拉線	2.00	0.00	975.11	975.11
247		PDLOG	拆下部拉線-含地鈕橫木	2.00	0.00	1,170.14	1,170.14
248		UDCBBIND	捆綁繳庫廢電纜	48.00	0.00	156.02	156.02
249		UJUMPOU	局外跳線	4.00	0.00	195.02	195.02
250		UXDJ10	更換10P引接箱	2.00	1,074.00	1,950.23	3,024.23
251					29,375.13	34,200.50	63,575.63
252	NHG120075						
253		DCDDH202	埋設厚配管2吋2管-巷道	28.40	5,395.15	12,000.40	17,395.55
254		DCDDH301	埋設厚配管3吋1管-巷道	20.50	3,255.40	7,995.93	11,251.33
255		DCLINK	銜接用戶自備管	1.00	0.00	650.08	650.08
256		DCPUG202	裝電桿引上鐵管2吋2管	2.00	3,558.80	5,200.61	8,759.41
257		DCPUG301	裝電桿引上鐵管3吋1管	4.00	5,952.80	10,401.22	16,354.02
258		DEDDH301	埋設厚配管3吋1管-車道	10.80	2,094.12	3,159.37	5,253.49
259		DQACROAD	A.C.或P.C.路面切割	91.20	0.00	1,778.61	1,778.61
260		DQHANHOL	各式手孔壁鑽孔	9.00	0.00	11,701.37	11,701.37
261		DRAC10	鋪設10cm熱拌瀝青路面	24.36	0.00	14,252.27	14,252.27
262		DRDWTRAD	修復透水磚人行道	7.20	0.00	18,722.19	18,722.19
263		DVBUG202	裝貼壁引上2吋2管-垂直管	1.00	1,196.13	2,600.30	3,796.43
264		PBLO	回傳施工位置座標	2.00	0.00	6.50	6.50
265					21,452.40	88,468.84	109,921.24
266	NHG210110						
267		AAPESLEV	架空纜線加套PE螺旋保護套管	3.00	40,447.19	195.02	235.16
268		AASAG	既有各式架纜垂直度調整	3.00	18,711.11	975.11	1,162.22
269		AASUWIRE	轉角桿增設補助吊線	1.00	124.74	975.11	1,099.85
270		ACINSULA	架空電纜心線絕緣	60.00	0.00	585.07	585.07



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
271		ACRABOX	裝設RAX箱	4.00	2,240.00	2,600.30	4,840.30
272		ACS5CL1H	佈0.5-100P-CCP-LAPS電纜	69.00	14,220.90	3,229.58	17,450.48
273		ACS5CL2H	佈0.5-200P-CCP-LAPS電纜	42.00	15,713.88	1,965.83	17,679.71
274		ADSUD1HD	拆100P以下自持架纜-廢料	61.00	0.00	1,387.91	1,387.91
275		ADSUP2HD	拆200P以上自持架纜-廢料	29.00	0.00	848.35	848.35
276		AJBOND	架空線路接地線之搭接	19.00	1,269.58	6,175.72	7,445.30
277		AJSCL1H	接100P架空電纜	1.00	130.00	1,462.67	1,592.67
278		AJSCL2H	接200P架空電纜	2.00	520.00	4,680.55	5,200.55
279		AJSCL50	接50P架空電纜	1.00	65.00	877.60	942.60
280		AMFFIBER	調整光纜餘長(架空)	2.00	0.00	1,950.23	1,950.23
281		ATCABLE	原有架空電纜測試	2.00	0.00	1,300.15	1,300.15
282		ATRCABLE	架空電纜汰換後測試	2.00	0.00	3,900.46	3,900.46
283		DWKLOITE	工地查勘	1.00	0.00	812.60	812.60
284		ES12	測光纜全區間光損失12心	1.00	0.00	1,495.17	1,495.17
285		FCCOPP	纜線附掛電力桿之架設(材料由承商自備)	1.00	0.00	159.27	159.27
286		FCS4BJ48	佈架空0.4dB-48心-BJP光纜	93.00	13,279.47	8,161.70	21,441.17
287		FDDSS48	拆架空自持光纜48心-廢料	54.00	0.00	947.81	947.81
288		FJAC12	架空熔接光纜12心及裝接續盒	1.00	2,258.41	4,485.52	6,743.93
289		FJAC48	架空熔接光纜48心及裝接續盒	1.00	1,347.84	7,215.84	8,563.68
290		PBLO	回傳施工位置座標	4.00	0.00	13.00	13.00
291		PCEMT80A	立8.0M水泥桿-A級	1.00	9,561.92	3,575.42	13,137.34
292		PCGROUND	新立電桿裝設接地線	1.00	529.51	325.04	854.55
293		PCGUWARN	裝設拉線警示管	1.00	460.00	325.04	785.04
294		PCPAINT	電桿漆刷新安全標誌	1.00	0.00	325.04	325.04
295		PCSSBAND	加裝10mm不銹鋼緊束帶	4.00	276.00	650.08	926.08
296		PCWRITE	書寫及裝釘桿號牌	1.00	16.80	97.51	114.31
297		PDCEM80A	拆8.0M水泥桿-A料	1.00	0.00	1,462.67	1,462.67
298		PDGUWIRE	拆上部拉線	1.00	0.00	487.56	487.56
299		PDLOG	拆下部拉線-含地鈕橫木	1.00	0.00	585.07	585.07
300		UDCBBIND	捆綁繳庫廢電纜	144.00	0.00	468.05	468.05
301		URUSER	換纜後查修	2.00	0.00	5,200.61	5,200.61
302	NHG210126				62,241.30	69,902.67	132,143.97
303							0.00
304		AASAG	既有各式架纜垂直度調整	1.00	62.37	325.04	387.41



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
305		ACBOLT	裝設膨脹螺絲	1.00	24.00	325.04	349.04
306		ACRABOX	裝設RABOX	3.00	1,680.00	1,950.23	3,630.23
307		ACSCL30	佈0.5-30P-CCP-LAPS電纜	91.00	7,895.16	4,259.30	12,154.46
308		ADSUDIHA	拆100P以下自持架纜-A料	24.00	0.00	1,092.13	1,092.13
309		ADSUDIHD	拆100P以下自持架纜-廢料	56.00	0.00	1,274.15	1,274.15
310		AGEXWIRE	用戶宅外引進線整理	1.00	0.00	130.02	130.02
311		AJBOND	架空線路接地線之搭接	4.00	267.28	1,300.15	1,567.43
312		AJUMPOU	局外跳線	1.00	1.30	162.52	163.82
313		AJSCL10	接10P架空電纜	1.00	13.00	877.60	890.60
314		AJSCL30	接30P架空電纜	2.00	78.00	1,755.21	1,833.21
315		ARAREAH	用戶查線及改接後查修	1.00	0.00	162.52	162.52
316		DWKLOITE	工地查勘	1.00	0.00	812.60	812.60
317		PBLO	回傳施工位置座標	2.00	0.00	6.50	6.50
318		PCEMT75A	立7.5M水泥桿-A級	2.00	17,483.84	7,150.84	24,634.68
319		PCGLOW3	設犁型3號拉線地釘	1.00	750.00	1,300.15	2,050.15
320		PCGUCT	設水泥桿上部拉線或正拉	1.00	469.92	845.10	1,315.02
321		PCGUWARN	裝設拉線警示管	1.00	460.00	325.04	785.04
322		PCPAINT	電桿漆刷安全標誌	2.00	0.00	650.08	650.08
323		PCSSBAND	加裝10mm不銹鋼緊束帶	3.00	207.00	487.56	694.56
324		PCWRITE	書寫及裝釘桿號牌	2.00	33.60	195.02	228.62
325		PDCEM75A	拆7.5M水泥桿-A料	2.00	0.00	2,925.34	2,925.34
326		PDGUWIRE	拆上部拉線	1.00	0.00	487.56	487.56
327		PDLOG	拆下部拉線-含地鈕橫木	1.00	0.00	585.07	585.07
328		UDCBIND	捆綁繳庫廢電纜	56.00	0.00	182.02	182.02
329		UXDJI0	更換10P引接箱	1.00	537.00	975.11	1,512.11
330					29,962.47	30,541.87	60,504.34
331	NHG120078						0.00
332		DCDDH301	埋設厚配管3吋1管-巷道	5	665.00	1,950.23	2,615.23
333		DCHHDNLC	降低大手孔蓋-切割機施工	7	0.00	34,128.99	34,128.99
334		DCHHUPLB	升手孔六B	7	31,500.00	34,128.99	65,628.99
335		DCMHKUP	人孔頸部提升	5	118,400.00	24,377.85	142,777.85
336		DCPUG302	裝電桿引上鐵管3吋2管	4	9,642.00	16,401.22	20,043.22
337		DDASP10	刨除瀝青路面10cm	44	0.00	15,720.67	15,720.67
338		DEDDH301	埋設厚配管3吋1管-車道	5	841.00	14,622.67	15,463.67



設計量明細表

項次	工作單流水號	項目代號	項目名稱	設計數量	估需材料費	估需施工費	工料費合計
339		DEDDH302	埋設厚配管3吋2管-車道	10	2,469.00	4,225.49	6,694.49
340		DQACROAD	A.C.或P.C.路面切割	34	0.00	663.08	663.08
341		DQHANHOL	各式手孔壁鑽孔	2	0.00	2,600.30	2,600.30
342		DQMANHOL	各式人孔壁鑽孔	2	0.00	3,250.38	3,250.38
343		DRAC10	鋪設10cm熱拌瀝青路面	12	0.00	7,020.82	7,020.82
344		DRCM10	鋪設10cm水泥混凝土路面	5	0.00	13,001.52	13,001.52
345		DRDS2	配合挖損之配管修管(不含路面修復)	7	6,860.00	20,477.39	27,337.39
346		DSMHDSH	探尋人孔或手孔	7	0.00	2,275.27	2,275.27
347		DTCLNHH1	配管試通及洗刷	4	0.00	78.01	78.01
348		DVBUG301	裝貼壁上3吋1管-垂直管	1	1,046.00	2,600.30	3,646.30
349		DVBUG302	裝貼壁上3吋2管-垂直管	1	2,093.00	2,600.30	4,693.30
350					173,516.00	170,963.48	344,479.48
351	NHG120103						0.00
352		DCDDH302	埋設厚配管3吋2管-巷道	42	10,368.00	17,747.07	28,115.07
353		DCHHUPLB	升手孔六B	2	9,000.00	9,751.14	18,751.14
354		DCPUG302	裝電桿引上鐵管3吋2管	3	9,343.00	7,800.91	17,143.91
355		DKHHLB	剖管埋設大手孔B	1	21,440.00	23,402.74	44,842.74
356		DQACROAD	A.C.或P.C.路面切割	82	0.00	1,599.19	1,599.19
357		DRAC10	鋪設10cm熱拌瀝青路面	25	0.00	14,626.71	14,626.71
358					50,151.00	74,927.76	125,078.76
359	NHG220080						0.00
360		DEDDH202	埋設厚配管2吋2管-車道	20	3,907.00	8,450.99	12,357.99
361		DQACROAD	A.C.或P.C.路面切割	40	0.00	780.09	780.09
362		DQHANHOL	各式手孔壁鑽孔	2	0.00	2,600.30	2,600.30
363		DRAC10	鋪設10cm熱拌瀝青路面	12	0.00	7,020.82	7,020.82
364		DVBUG202	裝貼壁上2吋2管-垂直管	1	1,261.00	2,600.30	3,861.30
365					5,168.00	21,452.50	26,620.50
			材料/工費				
			總計		2427488.95	2411399.05	4838888.00
			設計費 (1工日計)				2,982
			總計				4,841,870



中華電信股份有限公司宜蘭營運處 函

地址：260024宜蘭市東港路二段420號
張獻文、03-9388218
zz007801@cht.com.tw

受文者：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

發文日期：中華民國113年7月29日
發文字號：宜規設字第1130000439號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：



主旨：關於貴會因施工需求要求本營運處臨時遷移位於蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃區施工區域內之既有管線，應依法給付本營運處新台幣484萬1,870元整乙事，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本營運處前於112年9月5日與貴會及第三人等召開協調會議時，即表示相關臨遷費用將於會議當日起一個月內以函文告知收取（請參閱112年9月15日慶安重字第1120900010號函會議紀錄）。後本公司於112年9月28日以宜規設字第1120000705號函告知貴會，本公司依據電信線路遷移費用及電信基礎設施損壞賠償負擔辦法應向貴會收取臨時遷移費用484萬1,870元，且同時告知本營運處之匯款帳號，然至今仍未收到款項。
- 二、請貴會於113年8月15日前向本營運處繳付費用，以維誠信。
- 三、繳費方式請逕至營運窗口繳費或至金融機構匯款，匯款帳號資料如下：



- (一)金融機構名稱：臺灣銀行宜蘭分行(004)
- (二)帳戶戶名：中華電信股份有限公司宜蘭營運處
- (三)帳號：022031030284號

正本：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

副本：

裝
訂
線



線路設置費通知單

計有路燈/小型器具 0 具，電燈 0 戶，電力 0 戶，計 0 kw。
電號：

一、貴戶申請 其他雜項

(本公司受理號碼 11031208- -0)。經照章核計結果如下：

- | | | | |
|-------------|---------------|-------------|------|
| (1) 線路設置費 | 30,213,779 元， | (2) 接電費(復電) | 0 元， |
| (3) 供電設備維持費 | 0 元， | (4) 臨時用電保證金 | 0 元， |

上款合計應請繳付新台幣 30,213,779 元整

二、上開費用請於 111 年 09 月 24 日以前駕臨本處服務中心或各服務所繳付，以便備料興工，早日供電。逾期未繳，本公司當予保留二個月，惟保留期間如遇各項工程費或設置費單價工料價格等調整時應按新價重新核計，並另行奉告應繳費用。如再逾期，本公司即視為貴戶不擬用電，將申請案件予以取消。

三、繳費後本線路工程如因路權糾紛或其他原因無法順利進行時，貴戶供電日期勢將延後，而線路如因此須更改設計時，其所增加之費用依章須請貴戶補繳。

四、請早日委託政府審查合格之電器承裝業依照經濟部公布之用戶用電設備裝置規則裝設用電設備，並請於裝妥後，促請負責承裝之電器承裝業填妥竣工報告單，送交本處服務中心或各服務所，以便派員檢驗送電。檢驗時，如發現用途變更，致本公司依章無法送電，倘貴戶因此而蒙受損失，請自行負責，與本公司無關。

五、貴戶請於繳費/本公司完成供電設備後六個月內裝妥用電設備，依法令規定提出建築物使用執照或有關證件並由負責承裝之電器承裝業填報竣工，以便檢驗送電，逾期如仍未能報竣受檢亦未事先辦理延期時，本公司即將本申請案予以取消，已繳費用，本公司當遵照經濟部核准之本公司營業規章第八十八條規定辦理。經取消後如須用電，應請重新辦理申請並照章繳付各項有關費用。

六、貴戶裝設之用電設備未經本公司派員檢驗接電前，請勿自行接用，否則將以違規用電案件處理。

七、申請新設表燈用戶為避免貴戶於遷入前須按月繳付電費之困擾，請依本公司營業規章第二十九條規定，於檢驗接電前預繳六個月之底度費，共計新台幣 ***** 元整，並於接電後按月扣抵。

八、如貴戶係申請臨時用電，且應繳之保證金在十五萬元以上時，得以銀行定期存款存單或債券，作為清繳電費之保證品，但保證品不得低於保證金之 1.5 倍，且銀行定期存款存單，以收取本處代理收付銀行或本處轄區內金融機構之銀行定期存款存單或定期儲蓄存款存單為限；債券以政府發行或本公司發行之無記名公司債為限，記名債券概不收取。倘貴戶欲提供保證品時，請即洽本處辦理提供事宜。

九、本公司除通知之費用金額外，絕不收取任何費用，請勿受騙。

十、上開費用，貴用戶亦得以電匯方式繳付，並請於匯款單附註申請案件受理號碼，以利繳費作業。


十一、請查照辦理為荷。

戶名：台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處，匯款帳號：臺灣中小企業銀行宜蘭分行 16012127476 號

申請用電地點：依據宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會 111 年 7 月 26 日慶安重字第 1110700027 號函辦理

此致 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供 005 (慶安) 先生 寶號 敬啟

台灣電力公司



宜蘭區營業處 宜蘭區營業處 年 08 月 24 日

台灣電力公司 宜蘭區營業處 營業課

服務地址：宜蘭縣宜蘭市舊城西路 111 號

服務電話：03-9354812

270 宜蘭縣蘇澳鎮新榮路 133 巷 15-1 號

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供 005 (工區 3) 先生 寶號 台照



111 年 09-10 月
電子發票載具號碼

類別：ED0003
年期別：11109
流水號：BBX3817986
檢核碼：039903110312081
載具號碼是列印中獎發票證明聯之唯一識別碼，繳費後請妥善保存！

線路設置費	\$28,775,028 元
營業稅	\$1,438,751 元
應繳總金額(新台幣)	\$30,213,779 元

●發票如中獎將另函通知，屆時請到全國四大超商多媒體機輸入載具號碼，列印中獎電子發票證明聯到中獎獎金代發單位兌領。相關發票資訊亦可到本公司網站電子發票平台輸入該期繳費憑證上之載具號碼查詢。

中華民國 111 年 09 月 05 日
16:34:04 L001

以現金繳付

注意

1. 本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。
2. 電費奉准以元為單位，不及 1 元者四捨五入計算。



戶名：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

地址：

電號：03110312081 雜項
用戶營利事業統一編號：85192541
收費日：111 年 09 月 05 日
本公司營利事業統一編號：40408406

線路設置費	\$28,775,028 元
營業稅	\$1,438,751 元
應繳總金額(新台幣)	\$30,213,779 元

本期指數：**** 上期指數：****

用電度數：

計費期間： 年 月 日 至 年 月 日

下次收費日：*** 年 月 日
中華民國 111 年 09 月 05 日

16:34:04
以現金繳付

注意

1. 本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。
2. 電費奉准以元為單位，不及 1 元者四捨五入計算。

經收入蓋章

(110年12月60,000張)

第一期(宜供005工區3)

To: 程不中首

線路設置費通知單

計有路燈/小型器具 0 具，電燈 0 戶，電力 0 戶，計 0 kw.

收費編號：03-00-0312-11-3

一、貴戶申請 其他雜項

(本公司受理號碼 11031211- -0)。經照章核計結果如下：

- (1) 線路設置費 39,166,647 元, (2) 接電費(復電) 0 元,
- (3) 供電設備維持費 0 元, (4) 臨時用電保證金 0 元,

上款合計應請繳付新台幣 39,166,647 元整

- 二、上開費用請於 112 年 01 月 07 日以前駕臨本處服務中心或各服務所繳付，以便備料興工，早日供電。逾期未繳，本公司當予保留二個月，惟保留期間如遇各項工程費或設置費單價工料價格等調整時應按新價重新核計，並另行奉告應繳費用。如再逾期，本公司即視為貴戶不擬用電，將申請案件予以取消。
- 三、繳費後本線路工程如因路權糾紛或其他原因無法順利進行時，貴戶供電日期勢將延後，而線路如因此須更改設計時，其所增加之費用依章須請貴戶補繳。
- 四、如因貴戶申請用電，本公司供電線路設備設施須經過未徵收之既成道路時，本公司將依電業法第 39 條規定，於規定期限另函或公告通知該道路所有人或占有人，倘後續遇抗爭或其他非本公司因素致無法施工時，除按相關法令規定辦理外，必要時得請貴戶協助解決。
- 五、請早日委託政府審查合格之電器承裝業依照經濟部公布之用戶用電設備裝置規則裝設用電設備，並請於裝妥後，促請負責承裝之電器承裝業填妥竣工報告單，送交本處服務中心或各服務所，以便派員檢驗送電。檢驗時，如發現用途變更，致本公司依章無法送電，倘貴戶因此而蒙受損失，請自行負責，與本公司無關。
- 六、貴戶請於繳費/本公司完成供電設備後六個月內裝妥用電設備，依法令規定提出建築物使用執照或有關證件並由負責承裝之電器承裝業填報竣工，以便檢驗送電，逾期如仍未能報竣受檢亦未事先辦理延期時，本公司即將本申請案予以取消，已繳費用，本公司當遵照經濟部核准之本公司營業規章第八十八條規定辦理。經取消後如須用電，應請重新辦理申請並照章繳付各項有關費用。
- 七、貴戶裝設之用電設備未經本公司派員檢驗接電前，請勿自行接用，否則將以違規用電案件處理。
- 八、申請新設表燈用戶為避免貴戶於遷入前須按月繳付電費之困擾，請依本公司營業規章第二十九條規定，於檢驗接電前預繳六個月之應度費，共計新台幣 ***** 元整，並於接電後按月扣抵。
- 九、如貴戶係申請臨時用電，且應繳之保證金在十五萬元以上時，得以銀行定期存款存單或債券，作為清繳電費之保證品，但保證品不得低於保證金之 1.5 倍，且銀行定期存款存單，以收取本處代收付銀行或本處轄區內金融機構之銀行定期存款存單或定期儲蓄存款存單為限；債券以政府發行或本公司發行之無記名公司債為限，記名債券概不收取。倘貴戶欲提供保證品時，請即洽本處辦理提供事宜。
- 十、本公司除通知之費用金額外，絕不收取任何費用，請勿受騙。
檢舉貪瀆信箱號碼：宜蘭市中山路郵局 167 號信箱
檢舉貪瀆政風電話：03-9360198
- 十一、上開費用，貴用戶亦得以電匯方式繳付，並請於匯款單附註申請案件受理號碼，以利繳費作業。
匯款帳號：
- 十二、請查照辦理為荷。

匯款帳號：臺灣中小企業銀行宜蘭分行 16012127476 號，戶名：台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處
申請用電地點：依據宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會 111 年 7 月 26 日慶安重字第 1110700027 號函辦理

此致

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供 006 (工區 4)

先生 寶號 敬啟

台灣電力公司

宜蘭區營業處

111 年 12 月 07 日 (補)

台灣電力公司

宜蘭區營業處 營業課

服務地址：宜蘭縣宜蘭市舊城西路 111 號

服務電話：03-9354812

270

宜蘭縣蘇澳鎮新榮路 133 巷 15-1 號

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供 006 (工區 4

先生 寶號 台照



台灣電力公司 繳費憑證
www.taipower.com.tw 印 03 NO 840982

112 年 01-02 月
電子發票載具號碼

類別：ED0003
年期別：11201
流水號：BBX3910315
檢核碼：039903110312116
載具號碼是列印中獎發票證明聯之唯一識別碼，繳費後請妥善保存！

線路設置費	\$37,301,569 元
營業稅	\$1,865,078 元
應繳總金額 (新台幣)	\$39,166,647 元

●發票如中獎將另函通知，屆時請到全國四大超商多媒體機輸入載具號碼，列印中獎電子發票證明聯到中獎獎金代發單位兌領。相關發票資訊亦可到本公司網站電子發票平台輸入該期繳費憑證上之載具號碼查詢。

中華民國 112 年 01 月 07 日
17:00:50 L001

以現金繳付 注意

1. 本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收人(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。
2. 電費奉准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。

附件3



台灣電力公司 繳費憑證
www.taipower.com.tw 印 03 NO 840982

戶名：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

地址：

電號：03110312116 雜項
用戶營利事業統一編號：85192541
收費日：112 年 01 月 07 日
本公司營利事業統一編號：40408406

線路設置費	\$37,301,569 元
營業稅	\$1,865,078 元
應繳總金額 (新台幣)	\$39,166,647 元


本期指數：**** 上期指數：****

用電度數：
計費期間：*** 年 ** 月 ** 日 至
*** 年 ** 月 ** 日

下次收費日：*** 年 月 日
中華民國 112 年 01 月 07 日
17:00:50

以現金繳付 注意

1. 本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收人(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。
2. 電費奉准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。



(110年12月60,000張)

第二期(宜供006工區4)

線路設置費通知單

計有路燈/小型器具 0 具，電燈 0 戶，電力 0 戶，計 0 kw.

收費編號：03-00-0312-05-5

一、貴戶申請 其他雜項

(本公司受理號碼 11031205- 0)。經照章核計結果如下：

- (1) 線路設置費 32,601,427 元， (2) 接電費(復電) 0 元，
- (3) 供電設備維持費 0 元， (4) 臨時用電保證金 0 元，

上款合計應請繳付新台幣 32,601,427 元整

- 二、上開費用請於 112 年 02 月 18 日以前駕臨本處服務中心或各服務所繳付，以便備料興工，早日供電。逾期未繳，本公司當予保留二個月，惟保留期間如遇各項工程費或設置費單價工料價格等調整時應按新價重新核計，並另行奉告應繳費用。如再逾期，本公司即視為貴戶不擬用電，將申請案件予以取消。
- 三、繳費後本線路工程如因路權糾紛或其他原因無法順利進行時，貴戶供電日期勢將延後，而線路如因此須更改設計時，其所增加之費用依章須請貴戶補繳。
- 四、如因貴戶申請用電，本公司供電線路設備設施須經過未徵收之既成道路時，本公司將依電業法第 39 條規定，於規定期限另函或公告通知該道路所有人或占有人，倘後續遇抗爭或其他非本公司因素致無法施工時，除按相關法令規定辦理外，必要時得請貴戶協助解決。
- 五、請早日委託政府審查合格之電器承裝業依照經濟部公布之用戶用電設備裝置規則裝設用電設備，並請於裝妥後，促請負責承裝之電器承裝業填妥竣工報告單，送交本處服務中心或各服務所，以便派員檢驗送電。檢驗時，如發現用途變更，致本公司依章無法送電，倘貴戶因此而蒙受損失，請自行負責，與本公司無關。
- 六、貴戶請於繳費/本公司完成供電設備後六個月內裝妥用電設備，依法令規定提出建築物使用執照或有關證件並由負責承裝之電器承裝業填報竣工，以便檢驗送電，逾期如仍未能報竣受檢亦未事先辦理延期時，本公司即將本申請案予以取消，已繳費用，本公司當遵照經濟部核准之本公司營業規章第八十八條規定辦理。經取消後如須用電，應請重新辦理申請並照章繳付各項有關費用。
- 七、貴戶裝設之用電設備未經本公司派員檢驗接電前，請勿自行接用，否則將以違規用電案件處理。
- 八、申請新設表燈用戶為避免貴戶於遷入前須按月繳付電費之困擾，請依本公司營業規章第二十九條規定，於檢驗接電前預繳六個月之底度費，共計新台幣 ***** 元整，並於接電後按月扣抵。
- 九、如貴戶係申請臨時用電，且應繳之保證金在十五萬元以上時，得以銀行定期存款存單或債券，作為清繳電費之保證品，但保證品不得低於保證金之 1.5 倍，且銀行定期存款存單，以收取本處代理收付銀行或本處轄區內金融機構之銀行定期存款存單或定期儲蓄存款存單為限；債券以政府發行或本公司發行之無記名公司債為限，記名債券概不收取。倘貴戶欲提供保證品時，請即洽本處辦理提供事宜。
- 十、本公司除通知之費用金額外，絕不收取任何費用，請勿受騙。
檢舉貪瀆信箱號碼：宜蘭市中山路郵局 167 號信箱
檢舉貪瀆政風電話：03-9360198
- 十一、上開費用，貴用戶亦得以電匯方式繳付，並請於匯款單附註申請案件受理號碼，以利繳費作業。
匯款帳號：
- 十二、請查照辦理為荷。

匯款帳號：臺灣中小企業銀行宜蘭分行 16012127476 號，戶名：台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處
申請用電地點：依據宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會 111 年 7 月 26 日慶安重字第 1110700027 號函辦理

此致

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供 004 (工區 2)

先生 寶號 敬啟

台灣電力公司

宜蘭區營業處

112 年 01 月 18 日

台灣電力公司

宜蘭區營業處 營業課

服務地址：宜蘭縣宜蘭市舊城西路 111 號

服務電話：03-9354812

270

宜蘭縣蘇澳鎮新榮路 133 巷 15-1 號

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供 004 (工區 2

先生 寶號 台照

)



台灣電力公司

www.taipower.com.tw

繳費憑證

即03 No. 1010802

113年03-04月
電子發票載具號碼

類別：ED0003

年期別：11303

流水號：BBX3214627

檢核碼：039903000312055

載具號碼是列印中獎發票證明聯之唯一識別碼，繳費後請妥善保存！

線路設置費	\$32,601,427 元
營業稅已併入各項應稅費用內	
應繳總金額 (新台幣)	\$32,601,427 元

●發票如中獎將另函通知，屆時請到全國四大超商多媒體機輸入載具號碼，列印中獎電子發票證明聯到中獎獎金代發單位兌領。相關發票資訊亦可到本公司網站電子發票平台輸入該期繳費憑證上之載具號碼查詢。

中華民國 113年03月20日
14:51:40 L002

以現金繳付 注意

1. 本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。
2. 電費率准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。



台灣電力公司

www.taipower.com.tw

繳費憑證

即03 No. 1010802

戶名：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供004(工區2)

地址：

電號：03000312055 雜項

用戶營利事業統一編號：

收費日：113年03月20日

本公司營利事業統一編號：40408406

線路設置費	\$32,601,427 元
營業稅已併入各項應稅費用內	
應繳總金額 (新台幣)	\$32,601,427 元

本期指數：***** 上期指數：*****

用電度數：

計費期間： 年 月 日 至 年 月 日

下次收費日：*** 年 月 日

中華民國 113年03月20日

14:51:40

L002

以現金繳付 注意

1. 本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。
2. 電費率准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。

(112年5月120,000張)

第三期(宜供004工區2)



線路設置費通知單

計有路燈/小型器具 0 具，電燈 0 戶，電力 0 戶，計 0 kw.

收費編號：03-00-0311-94-2

一、貴戶申請 其他雜項

(本公司受理號碼 11031194- -0)。經照章核計結果如下：

- (1) 線路設置費 15,312,637 元， (2) 接電費(復電) 0 元，
- (3) 供電設備維持費 0 元， (4) 臨時用電保證金 0 元，

上款合計應請繳付新台幣 15,312,637 元整

二、上開費用請於 112 年 11 月 04 日 以前駕臨本處服務中心或各服務所繳付，以便備料興工，早日供電。逾期未繳，本公司當予保留二個月，惟保留期間如遇各項工程費或設置費單價工料價格等調整時應按新價重新核計，並另行奉告應繳費用。如再逾期，本公司即視為貴戶不擬用電，將申請案件予以取消。

三、繳費後本線路工程如因路權糾紛或其他原因無法順利進行時，貴戶供電日期勢將延後，而線路如因此須更改設計時，其所增加之費用依章須請貴戶補繳。

四、如因貴戶申請用電，本公司供電線路設備設施須經過未徵收之既成道路時，本公司將依電業法第39條規定，於規定期限另函或公告通知該道路所有人或占有人，倘後續遇抗爭或其他非本公司因素致無法施工時，除按相關法令規定辦理外，必要時得請貴戶協助解決。

五、請早日委託政府審查合格之電器承裝業依照經濟部公布之用戶用電設備裝置規則裝設用電設備，並請於裝妥後，促請負責承裝之電器承裝業填妥竣工報告單，送交本處服務中心或各服務所，以便派員檢驗送電。檢驗時，如發現用途變更致本公司依章無法送電，倘貴戶因此而蒙受損失，請自行負責，與本公司無關。

六、貴戶請於繳費/本公司完成供電設備後六個月內裝妥用電設備，依法令規定提出建築物使用執照或有關證件並由負責承裝之電器承裝業填報竣工，以便檢驗送電，逾期如仍未能報竣受檢亦未事先辦理延期時，本公司即將本申請案予以取消，已繳費用，本公司當遵照經濟部核准之本公司營業規章第八十八條規定辦理。經取消後如須用電，應請重新辦理，請並照章繳付各項有關費用。

七、貴戶裝設之用電設備未經本公司派員檢驗接電前，請勿自行接用，否則將以違規用電案件處理。

八、申請新設表燈用戶為避免貴戶於遷入前須按月繳付電費之困擾，請依本公司營業規章第二十九條規定，於檢驗接電前預繳六個月之底度費，共計新台幣 ***** 元整，並於接電後按月扣抵。

九、如貴戶條申請臨時用電，且應繳之保證金在十五萬元以上時，得以銀行定期存款存單或債券，作為清繳電費之保證品，但保證品不得低於保證金之1.5倍，且銀行定期存款存單，以收取本處代理收付銀行或本處轄區內金融機構之銀行定期存款存單或定期儲蓄存款存單為限；債券以政府發行之或本公司發行之無記名公司債為限，記名債券概不收取。倘貴戶欲提供保證品時，請即洽本處辦理提供事宜。

十、本公司除通知之費用金額外，絕不收取任何費用，請勿受騙。

檢舉貪瀆信箱號碼：宜蘭市中山路郵局167號信箱

檢舉貪瀆政風電話：03-9360198

十一、上開費用，費用戶亦得以電匯方式繳付，並請於匯款單附註申請案件受理號碼，以利繳費作業。

匯款帳號：

十二、請查照辦理為荷。

戶名：台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處，匯款帳號：臺灣中小企業銀行宜蘭分行16012127476號

申請用電地點：依據宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會111年7月26日慶安重字第1110700027號函辦理

此致

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供003 (工區1) 先生 寶號 敬啟

台灣電力公司

宜蘭區營業處

112 年 10 月 04 日

台灣電力公司

宜蘭區營業處 營業課

服務地址：宜蘭縣宜蘭市舊城西路111號

服務電話：03-9354812

270

宜蘭縣蘇澳鎮新榮路133巷15-1號

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供003 (工區1) 先生 寶號 台照





台灣電力公司

繳費憑證

www.taipower.com.tw 即 03 NO 1078978

113 年 05-06 月

電子發票載具號碼

類別：ED0003

年期別：11306

流水號：BBX3278593

檢核碼：039903000311942

載具號碼是列印中獎發票證明聯之唯一識別碼，繳費後請妥善保存！



台灣電力公司

繳費憑證

www.taipower.com.tw 即 03 NO 1078978

戶名：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會宜供003(工區1)

地址：

電號：03000311942 雜項

用戶營利事業統一編號：85192541

收費日：113 年 06 月 27 日

本公司營利事業統一編號：40408406

線路設置費	\$14,583,464 元
營業稅	\$729,173 元
應繳總金額(新台幣)	\$15,312,637 元

線路設置費	\$14,583,464 元
營業稅	\$729,173 元
應繳總金額(新台幣)	\$15,312,637 元



●發票如中獎將另函通知，屆時請到全國四大超商多媒體機輸入載具號碼，列印中獎電子發票證明聯到中獎獎金代發單位兌領。相關發票資訊亦可到本公司網站電子發票平台輸入該期繳費憑證上之載具號碼查詢。

中華民國 113 年 06 月 27 日
15:56:43 L001

以現金繳付 注意

1. 本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。
2. 電費奉准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。

本期指數：***** 上期指數：*****

用電度數：

計費期間： 年 月 日 至 年 月 日

下次收費日：*** 年 月 日

中華民國 113 年 06 月 27 日

15:56:43

以現金繳付 注意

1. 本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。
2. 電費奉准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。



(112年5月120,000張)

第四期(宜供003工區1)

檔 號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 函

地址：10091臺北市中正區羅斯福路4段190號

聯絡人：林育廷

電子信箱：u280976@taipower.com.tw

連絡電話：02-23675969#6708



受文者：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

發文日期：中華民國111年9月26日

發文字號：北供字第1118121638號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (8121638A00_ATTCH1.pdf)



主旨：請繳納第1階段供電線路遷移工料費新臺幣3,759萬元整，請查照。

說明：

- 一、依據111年9月12日北偉（娥）字第11109141401號函檢送「69kV特高壓線路下地工程區外線路費用負擔」協調會會議紀錄辦理。
- 二、貴會申請本處配合辦理69kV龍德~蘇澳海線#4~#7(共架羅東~蘇澳線#19~#22)輸電線路下地工程，依據經濟部核准之「台電公司營業規章」第95條規定辦理，其供電線路遷移工料費應由貴會負擔五成，請配合繳納，俾利工進。
- 三、本案將分2階段繳納供電線路遷移工料費，第1階段繳納#4連接站至#7連接站土建及機電工程費(不包含#7連接站)，第2階段繳納區外至#9連接站土建及機電工程費(如#9用地無法取得，則繳納#7連接站費用)。
- 四、檢附繳款通知單如附件，請貴會配合於繳款截止日111年11月30日前繳納，並提供繳款證明函復本處。



正本：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

副本：立法委員邱志偉國會辦公室

2022/09/26
08:52:08
電交換章




處長 楊 銘 德

裝



訂

線



台灣電力股份有限公司
電子發票證明聯

111年09-10月

EK-50678473

2022/09/27 13:16:43 格式 25

隨機碼 3171 總計 37,590,000

賣方 03807773 買方 85192541



交易明細(銷售額)

FK50678473

銷售額總計：35,800,000

稅額總計：1,790,000

總計：37,590,000

買受人：

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

分攤線路及工程補助

1 35,800,000 35,800,000



檔 號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 函

地址：100046臺北市中正區羅斯福路4段
190號

聯絡人：阮裕盛

電子信箱：u019695@taipower.com.tw

連絡電話：(02)2367-5969#6708

受文者：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

發文日期：中華民國113年6月27日

發文字號：北供字第1138066341號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (8066341A00_ATTCH1.pdf)

主旨：請繳納69kV龍德~蘇澳線#4~#7（共架羅東~蘇澳線
#19~#22）下地工程第2階段遷移工料費，詳如說明，請查
照。

說明：

一、依據經濟部核頒之「台電公司營業規章」第95條規定，貴
會申請之旨述下地工程由貴會與本公司各半負擔。

二、上述遷移工料費分2階段收取：

（一）第1階段：#4連接站~#7連接站（不含#7連接站）：計
3,759萬元，貴會已於111年10月17日繳納完成。

（二）第2階段：#7連接站及#8鐵塔補強：計1,260萬元。

三、第2階段繳款通知單如附件，敬請配合於113年9月30日前完
成繳納，並提供繳款證明函復本處，俾利下地工程順利進
行。

正本：宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會

副本：電 文
交 換 章
2024/06/27
09:08:38

處 長 林 俊 宏

